



Informatiebrief aan de Raad

<i>Postregistratienummer:</i>	INTERN-00206
<i>Nummer:</i>	Z-517
<i>Datum:</i>	15-06-10
<i>Onderwerp:</i>	voortgangsrapportage scholenbouw

Hierbij willen wij u informeren over de voortgang van de projecten scholenbouw. Per project wordt hieronder op de laatste ontwikkelingen ingegaan.

Krimwijk:

- Na enige vertraging door de strenge winter is de planning van de bouw van de school op schema. Op basis van de gemaakte bouwplanning wordt de school vóór 1 december a.s opgeleverd. Het hoogste punt is inmiddels bereikt.
- De speelplaats zal ca 1300 m2 zal bedragen (inclusief de ruimte voor fietsenstalling).
- Zoals in de vorige rapportage te lezen was, heeft het vorige college het besluit genomen om niet voor een WKO installatie te kiezen. De reden hiervoor was dat in tegenstelling tot eerdere afspraken met Woonzorg en Panagro de school de installatie in pandig zou moeten realiseren. Eveneens kon er niet de gewenste duidelijkheid verkregen worden over de totale kosten van de installatie. De naast gelegen projecten gaan wel door met de WKO installatie en zullen in goed overleg met de aannemer van de school de leidingen over het schoolplein leggen.
- In de tweede helft van augustus zal voor de raadsleden een bezichtiging van de bouwlocatie worden georganiseerd.

Tijdelijke huisvesting (Het Kompas)

- Naar aanleiding van de forse overschrijding van het budget m.b.t. de terreininrichting, is er bezuinigd op het plan en is de situering veranderd. De parkeerplekken die oorspronkelijk aan de noordzijde van de school waren gesitueerd zijn komen te vervallen. Er zal verwezen worden naar de parkeerstrook langs de Admiraal de Ruytersingel. Er worden adequate verkeersvoorzieningen gerealiseerd. Door deze wijziging komt er een groot deel van het grondwerk te vervallen en wordt een flinke bezuiniging gehaald.
- Door het onderzoek naar de mogelijkheid om de kosten te drukken, het hernieuwd onderzoek naar alternatieve locaties, is de plaatsing van de tijdelijke huisvesting uitgesteld. Aanbestedingstechnisch is het niet meer mogelijk om in de zomervakantie te verhuizen. Ook de definitieve huisvesting is vertraagd en zal niet dit najaar, maar komend voorjaar starten. De verhuizing naar de tijdelijke huisvesting zal nu plaats vinden in de kerstvakantie.



Informatiebrief aan de Raad

<i>Postregistratienummer:</i>	INTERN-00206
<i>Nummer:</i>	Z-517
<i>Datum:</i>	15-06-10
<i>Onderwerp:</i>	voortgangsrapportage scholenbouw

- BUKO (leverancier tijdelijke units) zal budgetneutraal mee gaan naar de kerstvakantie.
- Op de aanvraag voor de bouwvergunning voor de tijdelijke huisvesting zijn geen bezwaren ingediend. De vergunning is verleend.
- De wethouder is in overleg met het Kompas over de wijze waarop de gevolgen van het uitstel van de tijdelijke huisvesting kunnen worden opgevangen.
- De bestekken worden aan de hand van de nieuwe wijzigingen van het terrein aangepast en vóór de zomervakantie zal de aanbestedingsprocedure worden opgestart.
- Er is van de provincie een zgn 'Bus' verklaring ontvangen hetgeen inhoudt dat de bodemgesteldheid van het terrein geschikt is om de beoogde huisvesting te plaatsen.

Noord-Hofland (Het Kompas en De Vink)

- In de stuurgroep van 28-05-2010 is door de stuurgroep het fasedocument vastgesteld en daarmee is de VO-fase afgesloten.
- In de stuurgroep van 28-05-2010 is, naar aanleiding van het onderzoek van PRC naar de oude gymzaal, besloten om de gymzaal in het huidige ontwerpplan te laten. Daarnaast is in de stuurgroep besloten het gebouw op te schuiven waardoor er twee woningen minder gebouwd kunnen worden om daarmee aan de oorspronkelijke doelstelling 'meer ruimte rond de scholen' tegemoet te komen. In de raadsvergadering van september zal dit besluit ter instemming worden voorgelegd.
- De planning is er opgericht dat de start van de bouw in maart 2011 zal aanvangen.
- De wethouder heeft een onderhoud gehad met het buurtcomité Noord-Hofland waarin ze geïnformeerd zijn over de stand van zaken van het project.

De Regenboog.

- Het schoolbestuur is bouwheer en er wordt door de architect aan het voorlopig ontwerp gewerkt dat reeds in een ver gevorderd stadium is. De buurt wordt bij het ontwerp betrokken.

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.



Informatiebrief aan de Raad

Postregistratienummer: INTERN-00206
Nummer: Z-517
Datum: 15-06-10
Onderwerp: voortgangsrapportage scholenbouw

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester