

Overall planning MOC-terrein/Wagenerf (Huis van Voorschoten)

versie 1

Id	Overzicht	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	2009				2010				2011				2012				2013				2014							
						kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1		
1	1	<b>Uitplaatsen UB naar Vlietweg</b>	147 wkn	ma 31-3-08	vr 21-1-11	[Gantt bar]																											
6																																	
7	2	<b>Huis van Voorschoten</b>	379,6 wkn	ma 30-7-07	wo 5-11-14	[Gantt bar] Huis va																											
8	2.1	<b>initiatiefase (excl. rest MOC-locatie)</b>	78,4 wkn	ma 30-7-07	di 27-1-09	[Gantt bar] initiatiefase (excl. rest MOC-locatie)																											
22	2.2	<b>definitiefase (HvV + MOC)</b>	106 wkn	ma 29-9-08	vr 8-10-10	[Gantt bar] definitiefase (HvV + MOC)																											
23	2.2.1	onderzoeken	16 wkn	ma 2-2-09	vr 22-5-09	[Gantt bar] onderzoeken																											
38	2.2.2	beleidskader	20 wkn	ma 2-2-09	vr 19-6-09	[Gantt bar] beleidskader																											
47	2.2.3	communicatie	105 wkn	ma 6-10-08	vr 8-10-10	[Gantt bar] communicatie																											
54	2.2.4	stedenbouwkundige plan	33,6 wkn	ma 2-2-09	wo 23-9-09	[Gantt bar] stedenbouwkundige plan																											
61	2.2.5	Programma van Eisen	51,6 wkn	ma 29-9-08	wo 23-9-09	[Gantt bar] Programma van Eisen																											
68	2.2.6	Planning	1 wk	ma 26-1-09	vr 30-1-09	[Gantt bar]																											
70	2.2.7	Planeconomie / Financiën HvV	30 wkn	ma 27-10-08	vr 22-5-09	[Gantt bar] Planeconomie / Financiën HvV																											
76	2.2.8	exploitatie	76,6 wkn	ma 2-2-09	wo 21-7-10	[Gantt bar] exploitatie																											
88	2.2.9	projectovereenkomst	2 wkn	do 24-9-09	wo 7-10-09	[Gantt bar] projectovereenkomst																											
91	2.3	<b>ontwerpfase</b>	96 wkn	do 8-10-09	wo 10-8-11	[Gantt bar] ontwerpfase																											
92	2.3.1	bestemmingsplan	72 wkn	do 8-10-09	wo 23-2-11	[Gantt bar] bestemmingsplan																											
96	2.3.2	schetsplan vastgoed	28 wkn	do 5-11-09	wo 19-5-10	[Gantt bar] schetsplan vastgoed																											
100	2.3.3	VO vastgoed	16 wkn	do 20-5-10	wo 8-9-10	[Gantt bar] VO vastgoed																											
103	2.3.4	DO vastgoed	16 wkn	do 9-9-10	wo 29-12-10	[Gantt bar] DO vastgoed																											
106	2.3.5	VO inrichtingsplan openbare ruimte	16 wkn	do 20-5-10	wo 8-9-10	[Gantt bar] VO inrichtingsplan openbare ruimte																											
109	2.3.6	DO inrichtingsplan openbare ruimte	16 wkn	do 9-9-10	wo 29-12-10	[Gantt bar] DO inrichtingsplan openbare ruimte																											
112	2.3.7	bestek&tekeningen bouwplan	16 wkn	do 30-12-10	wo 20-4-11	[Gantt bar] bestek&tekeningen bouwplan																											
115	2.3.8	bestek&tekeningen sloop	8 wkn	do 30-12-10	wo 23-2-11	[Gantt bar] bestek&tekeningen sloop																											
118	2.3.9	bestek&tekeningen bouwrijpmaken	8 wkn	do 30-12-10	wo 23-2-11	[Gantt bar] bestek&tekeningen bouwrijpmaken																											
121	2.3.10	bouwvoorbereiding bouwplan	16 wkn	do 21-4-11	wo 10-8-11	[Gantt bar] bouwvoorbereiding bouwplan																											
124	2.4	<b>voorbereidingsfase</b>	61 wkn	wo 29-12-10	wo 29-2-12	[Gantt bar] voorbereidingsfase																											
125	2.4.1	bouwvergunning	45 wkn	wo 20-4-11	wo 29-2-12	[Gantt bar] bouwvergunning																											
136	2.4.2	sloopvergunning	7 wkn	wo 29-12-10	wo 16-2-11	[Gantt bar] sloopvergunning																											
140	2.4.3	kapvergunning	10 wkn	wo 29-12-10	wo 9-3-11	[Gantt bar] kapvergunning																											
144	2.4.4	inritvergunning	9 wkn	wo 29-12-10	wo 2-3-11	[Gantt bar] inritvergunning																											
148	2.4.5	verkoopprocedure winkels/woningen	39 wkn	do 2-6-11	wo 29-2-12	[Gantt bar] verkoopprocedure winkels/woningen																											
152	2.4.6	aanbesteding en gunning	44 wkn	do 30-12-10	wo 2-11-11	[Gantt bar] aanbesteding en gunning																											
176	2.5	<b>realisatiefase</b>	157 wkn	do 3-11-11	wo 5-11-14	[Gantt bar] realisati																											
177	2.5.1	sloop	8 wkn	do 3-11-11	wo 28-12-11	[Gantt bar] sloop																											
178	2.5.2	bouwrijpmaken	4 wkn	do 29-12-11	wo 25-1-12	[Gantt bar] bouwrijpmaken																											
179	2.5.3	kabels&leidingen	4 wkn	do 29-12-11	wo 25-1-12	[Gantt bar] kabels&leidingen																											
180	2.5.4	bouw HvV	145 wkn	do 26-1-12	wo 5-11-14	[Gantt bar] bouw H																											